

令和3年10月14日

様

横田地区ライスセンターグループ  
代表 岩田農園株式会社  
代表取締役 岩田孝史

## 設計図書等に関する質問の回答書

令和3年10月13日付で質問のあった事項について、次のとおり回答します。

工事又は業務名	米穀乾燥調製施設 建築主体工事
質問事項	回 答
現場説明書並びに 設計図書	工事件名は説明書記載『米穀乾燥調製施設 建築主体工事』 設計図書記載『米の共同利用施設(乾燥調製施設)新築工事』 どちらが正でしょうか。 <b>【回答】</b> 工事件名は 『米の共同利用施設新築工事 米穀乾燥調製施設 建築工事』 としてください。 併せて、機械設置工事については、工事件名を 『米の共同利用施設新築工事 米穀乾燥調製施設 機械設置工事』 としてください。
A14, A22, A23, S14, S18	Y6, Y16 通り独立柱の柱脚金具及び緊結方法をご指示願います。  <b>【回答】</b> 例えば「ボックス型柱脚金物（カネシン高耐力柱脚金物 45）」等で基礎コンクリートと緊結するとお考え下さい。

以上